

2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на Реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)										
1.	затрат	0	64 300 000	64 300 000	0	55 999 999	55 999 999	0	-8 300 001	-8 300 001
	обсяг витрат на реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	0	64 300 000	64 300 000	0	55 999 999	55 999 999	0	-8 300 001	-8 300 001
Роботи по даному об'єкту виконано 100відсотково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	64 300 000	64 300 000	0	55 999 999	55 999 999	0	-8 300 001	-8 300 001
Роботи по даному об'єкту виконано 100відсотково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	82,6	82,6	0	-17,4	-17,4
Роботи по даному об'єкту виконано 100відсотково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	1 984 028	1 984 028	0	55 999 999	55 999 999	0	2 722,5	2 722,5
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів	0	1 984 028	1 984 028	0	55 999 999	55 999 999	0	2 722,5	2 722,5
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	1 984 028	1 984 028	0	55 999 999	55 999 999	0	2 722,5	2 722,5
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	1 984 028	1 984 028	0	55 999 999	55 999 999			0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	99,2	99,2	0	82,6	82,6	0	-16,7	-16,7

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 "Забезпечення						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	67 763 696	64 300 000	55 999 999	-8 300 001	58 751 960	7 500 000

	Роботи по даному об'єкту виконано 100відсотково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Роботи по даному об'єкту виконано 100відсотково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єкту, який є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу розширення пропускної спроможності «арки», місто отримало надсучасну інженерно-транспортну розв'язку, яка дала змогу влаштування безпечного двостороннього руху через шляхопровід.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар