

Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018» станом на 05 липня 2018 року

Управління молоді та спорту

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. для довідок	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1.	Фітнес-екомістечко на Беляєва	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	146 276, 00		квітень	серпень
2.	Продовження арт-інсталяції “Umbrella Sky”	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	виконано	140 000,00	140 000,00	січень	червень
3.	Реконструкція існуючого дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас Барабас) з благоустроєм території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Виконання робіт, у т.ч. за основними видами робіт	150 000,00	90 079,00	січень	серпень
4.	Вік живи - вік учись	Начальник відділу сім’ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна	Укладання договорів з	80 000,00		квітень	грудень

		т.: 24-44-27	постачальниками щодо надання послуг визначених проектом				
5.	Футбольному району – свій стадіон	старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	148 900,00		квітень	серпень
6.	Комплекс фізичного розвитку «У здоровому тілі-здоровий дух»	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	На стадії реалізації. Дата виконання уточнюється	149 900,00	140 000,00	березень	серпень
7.	Створення нового дитячого майданчику на прибудинковій території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	47 500,00	47 500,00	березень	червень
8.	Горнятко	Начальник відділу сім'ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Повторно оголошена процедура проведення допорогових закупівель	137 100,00		березень	грудень

9.	Створення нового спортивного майданчика на прибудинковій території	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	На стадії реалізації. Дата виконання уточнюється	101 200,00	90 000,00	березень	серпень
10.	Закохані ліхтарі	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Укладання договору з виконавцем робіт	93 550,00		березень	вересень
11.	Облаштування спортивного майданчика на Кущівці	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	На стадії реалізації. Дата виконання уточнюється	150 000,00	140 000,00	березень	серпень
12.	«Фізкультура для всіх» - обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано, дата відкриття уточнюється	80 428,00	80 428,00	березень	липень
13.	Гідна робота та можливості	Начальник відділу сім'ї та молоді Дорохіна Людмила Володимирівна	Оголошено процедуру відкритих торгів	369 800,00		січень	серпень

	соціалізації – для людей з особливими потребами	т.: 24-44-27					
--	---	--------------	--	--	--	--	--

Головне управління житлово-комунального господарства

14.	Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка на провулку Катранівський	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	виготовлення проектно-кошторисної документ ації по об'єкту	95 000,00		квітень	листопад
15.	Дитячий майданчик та зона відпочинку для мешканців біля прибудинкової території	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	З підрядником ПП «Чистий Єлизаветград» укладений договір на виконання будівельних робіт	150 000,00		квітень	грудень
16.	та спортивний майданчик «Дитячі мрії»	ремонт, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	З підрядником ПП «Чистий Єлизаветград» укладений договір на виконання будівельних робіт	150 000,00		квітень	грудень

17.	Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул Жадова, 28, корп. 2	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	З підрядником ПП «Чистий Єлизаветград» на стадії укладання договору на виконання будівельних робіт	146 587,00		квітень	грудень
18.	Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	виготовлення проектно-кошторисна документація Договір на стадії укладання	138 600,00		квітень	грудень
19.	Облаштування дитячого ігрового майданчику «Завадівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Виготовлена проектно-кошторисна документації по об'єкту. З підрядником ТОВ «Енерголюкс-Плюс»	149 000,00		квітень	грудень
20.	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Виготовляється проектно-кошторисна документація	100 000,00		квітень	грудень

Управління капітального будівництва

21.	Встановлення та облаштування глядацьких трибун на бейсбольному стадіоні «Юність»	начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Проводяться дії по підготовці передпроектних робіт. Складання технічного завдання на проектування	150 000,00		квітень	грудень
22.	Реконструкція Набережної р. Інгул	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій валентинович тел. 24 89 13	Проводяться засідання робочої групи з вивчення питання щодо комплексної реконструкції набережної р. Інгул на відрізку від вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому. Розроблено завдання на проектування	3 998 057,00		квітень	грудень
23.	Місту – «Амфітеатр» (сучасний концертний комплекс)	начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Укладений договір на розробку проекту Отримані містобудівні умови	1 000 000,00	24 168,00	квітень	грудень
24.	Багатофункціональний громадський простір «Зелений театр»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій валентинович тел. 24 89 13	Проводяться заходи по підготовці передпроектних робіт та складання технічного завдання на проектування	990 000,00		квітень	грудень
25.	Молодіжний центр «Сильні	заступник начальника управління капітального будівництва	Укладений договір	392 000,00	128 800,00	квітень	листопад

	духом»	Білокінь Сергій валентинович тел. 24 89 13	підряду,проводят ься роботи з капітального ремонту				
--	--------	---	---	--	--	--	--

Управління освіти

26.	Створення дитячого літнього павільйону для дошкільного навчального закладу при КЗ «НВО «33»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Закуплено обладнання	150000,00		квітень	серпень
27.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ №22 «Оленка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	виконано	150000,00		квітень	липень

Відділ культури і туризму

28.	Туристично-Інформаційні вказівники	головний спеціаліст відділу культури і туризму - Петринська Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70	Туристично-інформаційні вказівники виготовлені. Їх встановлення буде здійснюватися після заключного погодження управління містобудування і архітектури місць розташування вказівників (управлінню містобудування та	149 400,00	149 400,00	квітень	серпень
-----	------------------------------------	---	---	------------	------------	---------	---------

		архітектури направлено лист від 18.06.2018 № 01- 23/292)			
--	--	---	--	--	--