

**Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу**  
**«Громадський бюджет – 2019»**  
*(станом на 05 липня 2019 року)*

№ з\п	Назва проекту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Управління молоді та спорту</u></b>							
1.	Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Підготовка до проведення процедури закупівлі	278450,00	Травень	Липень-серпень	-
2.	Кропивницький півмарафон - 2019	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	140000,00	Квітень	Травень	-
3.	Студія «Вікно можливостей»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	Березень	Квітень	-
4.	Безпечний футбол	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Зареєстровано договір з виконавцем робіт	150000,00	Жовтень	Жовтень-листопад	-
5.	Вік живи вік учись	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Підготовка до укладання договору з постачальниками щодо надання послуг	120000,00	Вересень	Вересень-жовтень	-
6.	Дитячі мрії	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	Квітень	Травень	-

7.	Фітнес-містечко на прибудинковій території	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33	Укладено договір з виконавцем робіт	150000,00	Березень	Жовтень	-
8.	Спортивний майданчик "Руки-базуки"	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33	Укладено договір з виконавцем робіт	150000,00	Березень	Травень	-

**Головне управління житлово-комунального господарства**

9.	Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	В стадії розробки проекту	149835,00	Травень	Вересень	-
10.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	В стадії розробки проекту	998600,00	Червень	Грудень	-
11.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	В стадії розробки проекту	132300,00	Червень	Листопад	-

12.	«Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна»	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55	Розробка ПКД	84180,00	Травень	Вересень	-
13.	«Дозвілля родини»	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55	Розробка ПКД	150000,00	Травень	Вересень	-
14.	«ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55	Визначення підрядної організації для виконання робіт передбачених проектом	150000,00	Травень	Вересень	-
<b><u>Управління культури і туризму</u></b>							
15.	«Перший міський мурал»	Петринська Вікторія Валеріївна тел. 0505376233	Реалізовано	150000,00	-	Липень	-
<b><u>Управління освіти</u></b>							
16.	«Барвистий світ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Реалізовано	57000,00	05.03.19	Квітень	-

17.	«Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ № 37»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	150000,00	02.09.19	Листопад	-
18.	«Сучасним дітям-сучасна зона для ігор і відпочинку»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	100000,00	02.09.19	Листопад	-
19.	Ігровий комплекс «Дитяча мрія»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	150000,00	01.04.19	Листопад	-
20.	Оздоровчий комплекс «Беляєвський»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	150000,00	02.09.19	Листопад	-
21.	Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	149100,00	02.09.19	Листопад	-
22.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	-	200000,00	02.09.19	Листопад	-

### Управління капітального будівництва

23	Нове будівництво спортивного містечка «NEW LIFE», вул. Металургів (біля будинку №10, №29, №36), смт. Нове	Спеціаліст I категорії ПБВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13	На стадії виготовлення проектно-кошторисної документації	1000000,00		Грудень	
24	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	Спеціаліст I категорії ПБВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13	Укладено договір з ТОВ «Абрис Либедія» на виготовлення проектно – кошторисної документації та проводяться роботи з розробки ПКД. Завершуються роботи по виготовленню ТЕО. Укладено договір розробки оцінки впливу на довкілля.	1598100,00	Березень	Грудень	

### Управління охорони здоров'я

25	Інноваційна дитяча медицина	Бондар Тетяна Володимирівна тел. 22 45 11	Проводиться процедура закупівлі комп'ютерної техніки	790060,00	Квітень	Липень	
----	-----------------------------	--	--	-----------	---------	--------	--

**В.о. директора департаменту – начальник управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій**

**Т.ЛОМОВА**