

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1516030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для підвищення рівня благоустрою населених пунктів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою	0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький (виготовлення ПКД)										
1.	затрат	0	200000	200000	0	0	0	0	-200000	-200000
	Обсяг витрат	0	200000	200000	0	0	0	0	-200000	-200000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що оплата за проведене проектною організацією обстеження та геологічно-геодезичні вишукувальні роботи по даному об'єкту "Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький" не проводилася у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів наприкінці 2019 року .										
2.	продукту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	відремонтовано	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що оплата за проведене проектною організацією обстеження та геологічно-геодезичні вишукувальні роботи по даному об'єкту "Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький" не проводилася у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів наприкінці 2019 року .										
3.	ефективності									
	одного об'єкта	0	200000	200000	0	0	0	0	-200000	-200000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що оплата за проведене проектною організацією обстеження та геологічно-геодезичні вишукувальні роботи по даному об'єкту "Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький" не проводилася у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів наприкінці 2019 року .										
4.	якості									
	ПКД на кінець бюджетного	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що оплата за проведене проектною організацією обстеження та геологічно-геодезичні вишукувальні роботи по даному об'єкту "Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький" не проводилася у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів наприкінці 2019 року .

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0	0		0	0		0,0	0,0
	в т. ч.									
	ремонту		0	0		0	0		0,0	0,0
1.	затрат		0	0		0	0		0,0	0,0
2.	продукту		0	0		0	0		0,0	0
3.	ефективності		0	0		0	0		0,0	0,0
4.	якості		0	0		0	0		0,0	0,0

5.5 "Виконання івестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

	Завдання 1						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами: Оплата не проводилася у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації в частині забезпечення виконання завдань з проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має низьку ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу поліпшити умови для розвитку рівня благоустрою населених пунктів м.Кропивницького

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу поліпшити умови для розвитку рівня благоустрою населених пунктів м.Кропивницького.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар