

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 **Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 **Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517325 **0443** **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності міста

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	72 035	72 035	0	62 279	62 279	0	-9 756	-9 756
	Усього	0	72 035	72 035	0	62 279	62 279	0	-9 756	-9 756

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо проведення експертизи по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький". Фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладеного договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

	середня вартість робіт з виготовлення ПКД та експертизи одного об'єкту спортивного містечка	грн	розрахунок	0	36 018	36 018		31 140	31 140	0	-4 878	-4 878

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо проведення експертизи по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький". Фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладеного договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

4	якості											
	Рівень готовності виготовлення ПКД та проведення експертизи по об'єктам на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	86,5	86,5	0	-13,5	-13,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 62279 гривень, що на 9756 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 86,5 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький" із-за здешевлення вартості проведення експертизи кошторисної документації виникла економія бюджетних коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання завдань програми в частині проведення робіт по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, буде забезпечено Новенською селищною радою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)