

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(код) | <u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код) | <u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1517330</u>
(КТПКВК МБ)(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) | <u>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Кропивницького.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	0	64 300 000	64 300 000	0	55 999 999	55 999 999	0	-8 300 001	-8 300 001
	Усього	0	64 300 000	64 300 000	0	55 999 999	55 999 999	0	-8 300 001	-8 300 001

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Роботи по даному об'єкту виконано 100 відсотково. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

Аналіз стану виконання результативних показників У 2019 році закінчено реалізацію важливого для громади проекту «Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)». Результатом виконаних робіт є те що місто отримало надсучасну інженерно-транспортну розв'язку, яка дала змогу влаштування двостороннього руху через шляхопровід. У відповідності до проектно-кошторисної документації досягнуто мети в частині пропускної спроможності арки 500од./год. Роботи виконано на 100 відсотків. Касові видатки за 2019 рік склали 55999999 гривень, що на 8300001 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 82,6 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється відсутністю фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517330.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)