

№ з/п	Вид робіт	запланований		Фактичне виконання		% виконання
		обсяг	вартість, тис. грн	обсяг	вартість, тис. грн	
1	Ремонт покрівель:					
	-рулонних	2650 м ²	230,0	1775 м ²	154,1	67
	-шиферних	2154м ²	172,2	1424 м ²	113,8	66
Виконується ремонт покрівель козирків та входів у підвальні приміщення						
2	Ремонт під'їздів	3200 м ²	137,2	2880 м ²	123,5	90
3	Ремонт оголовків ДВК	44 шт	84,0	32 шт	61,1	73
4	Ремонт зовнішніх та внутрішніх водостічних труб	240 пм	75,5	184 пм	57,9	77
5	Фарбування будинкових газопроводів	2450пм	56,7	1680пм	38,9	69
6	Ремонт внутрішньобудинкових мереж :	224 буд.			166 буд	
	-холодного водопостачання	662	350,2	417	220,5	63
Встановлено 16 засувок, 153 крана						
	-каналізації	530	126,0	328	78,0	62
	-теплопостачання 196 буд	956 пм	479,4	630 пм	315,9 130буд	66
Встановлено 12 засувок, 85 кранів						
	-ремонт будинкових та розподільчих ел.щитлових	274 шт	121,5	136 шт	60,3	55
	- Внутрішньобудинкових мереж газопостачання	257 буд		36 буд		14
	-заміна інженерних введів	4 буд		3 буд		75