

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького та стан виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки за січень – вересень 2023 року

У звітному періоді проводилось фінансування за рахунок бюджету Кропивницької міської територіальної громади на загальну суму 451 784,566 тис. грн по заходах Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 (зі змінами) (далі - Комплексна програма) із передбаченої загальної суми на 2023 рік - 931 969,344 тис.грн.

Зокрема, в напрямку **забезпечення функціонування комунальних підприємств галузі, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**, із передбаченої загальної суми 18 386,415 тис. грн фінансової підтримки 8-м комунальним підприємствам міста протягом звітного періоду профінансовано на суму 9 952,700 тис грн (54,1 % від передбачених сум), а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 14 308,000 тис. грн, з яких профінансовано 9 729,753 тис.грн.

За звітними даними, вищезазначеним підприємством надано мешканцям міста 25368 консультацій, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 655 заявок по холодному водопостачанню, 1324 заявки по водовідведенню, 384 заявки по тепlopостачанню з проведенням зварювальних робіт та 1417 заявок по електромережах у житлових будинках;

по комунальному підприємству по утриманню шляхів передбачено суму 120,000 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 39,581 тис. грн;

по КП «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради передбачено загальну суму 643,915 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, яку перераховано підприємству за звітний період у розмірі 183,366 тис грн.

В напрямку **забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії** із затвердженої загальної суми 261 956,292 тис. грн, протягом звітного періоду профінансовано з міського бюджету КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі - Підприємство) на загальну суму 117 790,852 тис.грн, а саме:

на покриття збитків від операційної діяльності Підприємства (190 136,109 тис.грн) профінансовано –77 237,193 тис.грн;

на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації (46 431,901 тис.грн) профінансовано – 34 823,925 тис.грн;

на погашення заборгованості (5 039,646 тис.грн) за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації профінансовано - 3 779,734 тис.грн;

на відшкодування витрат Підприємству на розроблення схеми теплопостачання міста (6 500,000 тис.грн) профінансовано 1 950,000 тис.грн.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації (далі - ПКД) на 2023 рік передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 16 521,695 тис. грн, з яких профінансовано – 3 375,361 тис.грн.

Із загальної суми передбачених видатків на проведення робіт з капітального ремонту 12 покрівель житлових будинків (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 3 800,000 тис.грн, витрачено коштів протягом звітнього періоду у розмірі 1 661,403 тис.грн. Зокрема, у повному обсязі виконано ремонтно-будівельні роботи по покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Василя Нікітіна, буд.15, корп.1, вартість яких склала 1 239,367 тис. грн.

В даний час виконуються роботи по 2-м об'єктам за адресами: вул. Велика Перспективна,10 та вул. Героїв України, 36. Вартість робіт станом на 01.10.2023 склала 422,035 тис.грн.

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 10 внутрішньодворових доріг (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 4 700,000 тис. грн. Виконано роботи з капітального ремонту по вул. Олексія Волохова, буд. 9/1 на суму 247,351 тис.грн та розроблено ПКД на 3 об'єкти на суму 63,839 тис.грн.

Укладені договори та проводяться роботи по 2 об'єктам: вул. Степана Чобану та вул. Генерала Жадова, буд. 21, корп.1.

Із передбаченої суми фінансування на рік 1 029,000 тис. грн на проведення капітального ремонту 2-х житлових будинків (по вул. Михайлівській, буд. 2, та по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1) виконані роботи у повному обсязі з коригування ПКД з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1 на суму 530,253 тис. грн.

Із загальної суми передбачених видатків на проведення робіт з поточного ремонту 4 внутрішньодворових доріг (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 1 300,000 тис.грн, витрачено коштів протягом звітнього періоду у розмірі 887,319 тис.грн. Зокрема, виконані ремонтні роботи по вулицях: Велика Перспективна, 8 та Зінченка, 9 на загальну суму 865,721 тис.грн. Виготовлена ПКД на 2 об'єкта: по вулицям Полтавська, 22 та Лінія, 10-а на загальну суму 21,597 тис.грн.

Із загальної суми передбачених видатків на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів у розмірі 13 413,000 тис.грн, витрачено коштів протягом звітнього періоду у розмірі 5 826,017 тис.грн.

На 2023 рік передбачено фінансування на капітальний ремонт 74 пасажирських ліфтів з виготовленням ПКД у багатоповерхових житлових будинках у сумі 12 842,424 тис. грн та на проведення експертизи 19 пасажирських ліфтів у сумі 86,700 тис. грн. За звітний період виконано ремонтні роботи по 45 пасажирським ліфтам на суму 5 620,790 тис. грн та технічне діагностування 19 ліфтів на суму 86,651 тис.грн.

Теплова комунальна енергетика і водопровідно-каналізаційне господарство

Послуги з централізованого опалення в місті Кропивницькому надає комунальне підприємство «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі- Підприємство).

Після завершення опалювального періоду 2022/2023 року, відповідно до програми гідравлічних випробувань, в квітні 2023 року на теплових мережах Центрального, Південного та Промислового теплових районів по місту Кропивницькому та смт Нове, було проведено попередні гідравлічні випробування з метою виявлення дефектних ділянок на трубопроводах теплових мереж, в результаті яких було виявлено 183 пошкодження теплових мереж. За рахунок власних надходжень Підприємства по структурних підрозділах розпочато роботу з ліквідації виявлених пошкоджень згідно складених планів-графіків.

На даний час на Підприємстві проводиться обслуговування основного та допоміжного обладнання, ремонт та ревізія запірної арматури котелень тощо.

Станом на 01.10.2023 по тепловому господарству міста виконано: поточний ремонт та ревізію 163,2 км теплових мереж (100 % виконання робіт);

усунено 246 пошкоджень трубопроводів теплових мереж;

заміну пошкоджених трубопроводів теплових мереж протяжністю 2,41 км;

підготовку у повному обсязі 23 котелень;

поточний ремонт 6 центральних теплових пунктів (100 % виконання робіт).

Проведено роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на 92 об'єктах загальною площею 4 011,3 м².

Для запобігання корозії енергетичного обладнання ТЕЦ, під час зупинення станції була проведена консервація основного обладнання, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. № 4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 та парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ-6 на загальну суму 343,609 тис.грн.

Проведено роботи з капітального ремонту котелень:

по вул. Миру (ремонт жаротрубної частини водогрійного котла КВС-2,0 «ВК-21») на суму 1 236,813 тис.грн;

по вул. Шатила (ремонт жаротрубної частини водогрійного котла КВС-2,0 «ВК-21») на суму 1 234,595 тис.грн;

по вул. Добровольського (ремонт водогрійного котла КВГМ-10-150 рег.№ 836) на суму 1 361,812 тис.грн;

«Центральна» по вул. Академіка Корольова, 11 (ремонт водогрійного котла КВГМ-7,56 рег. № 1490) на суму 769,740 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт покрівлі складу Кропивницької ТЕЦ на суму 1 059,289 тис.грн.

Здійснено перевірку засобів вимірювальної техніки на суму 433,966 тис.грн та роботи з визначення місця пошкодження силових кабелів ТЕЦ та Південно-Західної котельні на суму 124,965 тис.грн.

Станом на 01.10.2023 теплове та енергетичне господарство Підприємства 100 % готове до опалювального сезону 2023/2024 року. Загальна сума використаних коштів на підготовку теплового господарства підприємства до початку опалювального періоду 2023/2024 року за звітний період становила 24 804,686 тис. грн.

Підприємством продовжується реалізація проєктів з відновлення раніше законсервованих котельних по вул. Любомира Гузара, 6 та по просп. Університетському, 2/5 (обласна лікарня). Споживачі даних котельних підключені до мереж Південно-Західної котельні, яка була введена в експлуатацію у 1985 році, та має встановлену потужністю 412 МВт. Теплові мережі від котельні експлуатуються більше 25 років, втрати теплової енергії в мережах досягають 40 %.

На даний час завершуються монтажні роботи обладнання котельних, які виконуються власними силами Підприємства.

Проєктами передбачається можливість як автономної роботи котельних, так і можливість оперативного перепідключення до мереж Південно-Західної котельні на випадок певних технічних ситуацій.

Враховуючи листи-звернення від Кропивницької обласної ради та від Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної військової адміністрації щодо виділення коштів обласному бюджету за рахунок бюджету міста для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (далі-Підприємство), рішенням Кропивницької міської ради від 26.05.2023 року № 1620 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021 - 2025 роки» (далі - Рішення) було передбачено субвенцію обласному бюджету за рахунок бюджету міста в сумі 26 400,000 тис.грн на реалізацію Проєкту об'єкта «Реконструкція каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського м. Кропивницький» по ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (станом на 01.10.2023 профінансовано 30,3 %).

Крім того, для виконання заходів з покращення фінансового стану Підприємства Рішенням передбачено виділення субвенції обласному бюджету на загальну суму 70 834,000 тис.грн (станом на 01.10.2023 профінансовано 100 %).

В напрямку заходів з енергоефективності

На виконання завдань Уряду у сфері енергозбереження та відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконавчого комітету міста Кропивницького від 24.09.2019 року № 549, протягом звітного періоду проводився моніторинг споживання енергоресурсів будівлями бюджетної сфери за допомогою програмного продукту «Енергоплан».

Згідно зі звітами, згенерованими ПП «Енергоплан», протягом січня-вересня 2023 року у порівнянні з відповідним періодом 2022 року закладами бюджетної сфери міста зекономлено: 23,6 % теплової енергії; 40,8 % природного газу.

Розпорядженням міського голови від 03.04.2023 року № 48 затверджено план діяльності системи енергетичного менеджменту Кропивницької міської територіальної громади на період до 2027 року, яким визначено основні цілі та

ключові показники результативності роботи системи енергетичного менеджменту. Здійснювалась координація роботи осіб виконавчих органів, відповідальних за впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу шляхом проведення консультативно-роз'яснювальної роботи та надання пропозицій щодо вдосконалення системи енергоменеджменту.

Продовжується робота щодо впровадження ЕСКО-механізму в будівлях бюджетних установ міста.

Станом на 01.10.2023 року у Кропивницькій міській територіальній громаді діє 18 енергосервісних договорів, за якими вже завершено всі види робіт з комплексної термомодернізації будівель, наразі продовжуються виплати за договорами з отриманої економії електроенергії та тепла (в опалювальний період).

Завдяки заходам, впровадженим за механізмом енергосервісу, протягом січня-вересня 2023 року у будівлях бюджетної сфери зекономлено 11 380 Гкал та 205 559,9 кВт*год.

З метою подальшого впровадження механізму енергосервісу в місті Кропивницькому та на виконання пунктів 3,4 Порядку формування, оприлюднення та оновлення переліку виконавців енергосервісу, потенційних об'єктів енергосервісу, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20.10.2022 року № 360, Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради формуються переліки закладів бюджетної сфери, які можуть бути потенційними об'єктами енергосервісу, та щоквартально направляються до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по м. Кропивницькому розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням: http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-dogovoriv_01-06-022.pdf

Гостро стоїть питання модернізації (переоснащення) централізованої системи теплопостачання міста.

Підприємством проведено відкриті торги з особливостями на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького, визначено переможця - ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» і в подальшому укладено відповідний договір від 15.03.2023 року № 2 (далі-Договір) на послуги з інженерного проектування на суму 6 500,000 тис.грн.

Станом на 01.10.2023 КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі-Підприємство) спільно з ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» (далі - Фірма) розпочато роботу з розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького (далі - Схема).

Згідно з пунктом 1.2. Договору загальний строк розробки схеми теплопостачання становить до 140 робочих днів після підписання Договору з дня сплати авансового платежу. Авансовий платіж був здійснений Підприємством 03.04.2023 року на суму 1 950,000 тис. грн.

Після опрацювання вихідних даних та здійснення відповідних розрахунків 11.10.2023 представниками ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» вдруге у міській раді проведено презентацію проєкту з розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького, яка містила аналіз стану існуючої системи теплопостачання міста, альтернативні сценарії теплопостачання та проєкти розвитку системи теплопостачання міста Кропивницького. За результатами зустрічі керівництвом міста дано доручення представникам ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» включити фінансово-економічні розрахунки та підготувати графічну презентацію схеми теплопостачання Кропивницького і представити її на розгляд депутатів міської ради.

Постійно оновлюється потреба у генераторах для об'єктів критичної інфраструктури міста, перелік необхідного обладнання, матеріалів, спецтехніки для Підприємства, а також потребу у мобільних котельнях на твердому паливі та направляється до профільного департаменту обласної військової адміністрації, а також до керівництва проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

В результаті проведеної роботи на сьогоднішній день Підприємство має три модульних котельні.

У лютому 2023 року до представництва ЮНІСЕФ в Україні направлено лист з проханням надати гуманітарну допомогу для Підприємства у вигляді генераторів, які забезпечать струмом насосні станції водопостачання у випадку виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Дане Підприємство отримано чотири генератори різної потужності.

Загалом в рамках міжнародної технічної допомоги (від USAID та UNISEF) станом на 01.10.2023 Підприємством отримано матеріалів та обладнання на суму майже 48 млн грн.

В рамках проведення Європейського тижня сталої енергетики у місті Кропивницькому розроблено та затверджено заходи з проведення протягом 05-09 червня 2023 року Днів енергії.

Основними учасниками проведення зазначених заходів стали діти, які наразі перебували у літніх таборах відпочинку в окремих навчальних закладах. Багато тематичних малюнків на папері та асфальті, зображених дітьми, викладено на сторінках закладів у Фейсбуці.

Найактивнішим та старанним художникам вручено заохочувальні подарунки, надані представництвом «Угода мерів – Схід» в Україні.

У закладах культури розміщено інформаційні стенди, об'яви щодо енергозбереження, в тому числі флаєри «Готуємось до зими».

З працівниками закладів охорони здоров'я, окрім розміщення інформаційних матеріалів на дошках оголошень та інформаційних стендах, проведено наради, бесіди щодо ощадного і ефективного споживання енергоресурсів на робочих місцях та в побуті.

У приміщеннях житлово-комунальних об'єднань міста у загальнодоступних для мешканців місцях розміщено флаєри та постери щодо економії енергоресурсів, надані представниками програми «U-LEAD з Європою».

Проведено інструктажі з працівниками ЖЕО (ЖЕК) щодо забезпечення режиму економного споживання енергоресурсів у приміщеннях підприємств та на робочих місцях.

Інформацію про проведення Днів енергії розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням: <https://kr-rada.gov.ua/2023-rik-dni-energii/>.

На офіційному сайті міської ради в розділі «Новини» Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради неодноразово розміщувалися інформації щодо вжиття заходів з економії електроенергії. Останню статтю розміщено 26.09.2023 на тему: «Готуємося до зими: кропивничанам нагадують, про що треба подбати в першу чергу». В інформації Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради закликає кропивничан вже зараз готуватися до зимових «сюрпризів» в умовах війни, можливих ситуацій із відключення електроенергії та подбати про альтернативні види живлення. Також надано практичні поради з енергоефективності, зокрема стосовно використання електроенергії в побуті.

Благоустрій міста

Роботи та надання послуг з благоустрою Кропивницької міської територіальної громади здійснюють чотири комунальних підприємства, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, а саме: КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради», КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради», КП «Міськвітло» Кропивницької міської ради» та КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради».

У 2023 році на організацію робіт з благоустрою міста передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 126 862,551 тис. грн., з яких профінансовано – 73 409,714 тис.грн.

Так, КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» із передбачених видатків у сумі 62 310,000 тис.грн протягом звітного періоду виконано роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста на суму 33 542,558 тис.грн, а саме: прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 91 зупинки громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювалося прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом підмітання вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи із санітарного очищення міста (систематичне вивезення сміття із 33 контейнерів, з 7 контейнерних майданчиків міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (48 шт. обсягом 3531,34 тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфальтобетоном, грейдеравання (з підсипанням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

Із передбачених видатків на закупівлю комунальної техніки у сумі 26 000,000 тис.грн, збільшені внески до статутного капіталу КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» на загальну суму 6 759,640 тис.грн, а саме за рахунок придбання:

мінівантажувача ВОВСАТ S-570 з навісним обладнанням вартістю 3 940,000 тис.грн;

фронтального колісного навантажувача вартістю 2 759,940 тис. грн;

віброплити вартістю 59,700 тис. грн.

КП «Благоустрій» КМР» із передбачених видатків у сумі 23 906,000 тис.грн протягом звітнього періоду виконувались роботи з комплексного утримання зелених насаджень на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, на газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: формувальне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття, інше на суму 16 070,354 тис.грн.

КП «Міськвітло» КМР» протягом звітнього періоду виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 531 км мереж зовнішнього освітлення, 15 073 світлоточок (заміна ламп та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж, визначення коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників та інше). Загальна вартість виконаних вищезазначених робіт становить 9 372,638 тис. грн із передбачених видатків у сумі 14 000,000 тис.грн на рік.

Відшкодування вартості електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста за звітний період становить - 2 610,492 тис.грн із передбаченої суми на рік - 10 039,451 тис.грн.

На капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із запланованих 835,000 тис.грн за звітний період використано кошти в сумі 297,093 тис. грн (30 світлоточок, 1,034 км). Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях Яблуневій та Центральній на території смт Нове.

Виконано роботи з утримання 68 діючих світлофорних об'єктів на суму 3 346,010 тис. грн (заміна ламп, тиристорів, резисторів, ремонт контролерів та інше) та відшкодування електроенергії на утримання світлофорів в сумі 299,672 тис. грн.

Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень виконано нанесення дорожньої та пішохідної розмітки на суму 2 304,808 тис.грн (54,269 км, 7646,5 кв.м). Зокрема, по вулицях Великій Перспективній, Яновського, Холодноярській, Святослава Хороброго, Євгена Тельнова, Кропивницького, Академіка Корольова, проспекту Університетському, Олександрійському шосе, Бобринецький шлях та інших, а також біля навчальних закладів міста.

КП «Міськвітло» КМР» виготовлено кошторисну документацію на поточний ремонт засобів заспокоєння руху по місту Кропивницькому на суму 2,136 тис.грн.

КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» КМР» із передбачених видатків на рік у сумі 5 300,000 тис.грн проведені роботи з утримання кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах та в смт Нове, на які за звітний період витрачено коштів у сумі 4 119,646 тис.грн.

Зокрема, проводилось прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; інші роботи, пов'язані з утриманням кладовищ.

КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» КМР» із передбачених видатків за рахунок цільового фонду міського бюджету у сумі 242,000 тис.грн придбано обладнання (висоторізи НТ 135 та подрібнювач гілок АМ-120 ТР-КТРО) на суму 238,651 тис.грн.

Із загальної суми 19 470,434 тис.грн, передбаченого заходу щодо реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань), у тому числі виготовлення ПКД, станом на 01.10.2023 профінансовано на виконання робіт 2 869,274 тис.грн, з якої:

виготовлено ПКД, проведено експертизу, проведено роботи на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому - 2 856,955 тис.грн;

проведено експертизу ПКД по об'єкту: «Реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому» Коригування» у сумі 12,319 тис.грн.

На поточний ремонт зелених насаджень (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) із передбачених річних видатків у сумі 5 450,000 тис.грн використано кошти в сумі 4 059,547 тис. грн (знесення сухих, аварійних, фаутичних дерев - 331 дерево).

На утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи (видалення порослі дерев, очищення урн від сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) використано кошти в сумі 3 337,386 тис. грн.

Для виконання запланованих заходів, передбачених Комплексною програмою на 2023 рік, виділено кошти на проведення капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів, відновлення мереж зовнішнього освітлення, встановлення нових світлофорів тощо по об'єктах, які є перехідними з 2021 року, на які проведено конкурсні процедури торгів, визначено підрядні організації та укладено відповідні договори, а також нові об'єкти благоустрою.

Щодо проведення капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, в тому числі виготовлення ПКД, то із передбаченої суми 10 463,281 тис.грн станом на 01.10.2023 витрачено коштів у розмірі 5 303,324 тис.грн (1 655,00 кв.м), у тому числі по наступних об'єктах:

вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв-рятувальників)-726,924 тис. грн на виготовлення ПКД;

вул. Героїв України (від вул. Героїв-рятувальників до вул. Генерала Жадова) - 1 141,560 тис. грн на виготовлення ПКД з експертизою;

вул. Василя Нікітіна - 54,174 тис. грн на виготовлення ПКД (коригування);

вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку № 67 по вул. Сергія Сенчева) – 2 585,892 тис. грн.(1655 кв.м) на виготовлення ПКД (коригування) з експертизою, проведення робіт, здійснення технагляду;

вул. Металургів - 529,717 тис. грн на виготовлення ПКД (коригування) з експертизою;

просп. Промисловий - 265,057 тис. грн на виготовлення ПКД (коригування) з експертизою.

На проведення робіт з капітального ремонту тротуарів (в тому числі виготовлення ПКД) передбачено видатки в сумі 6 000,000 тис.грн.

Станом на 01.10.2023 витрачено кошти на виготовлення ПКД (коригування), проведення експертизи ПКД на проведення ремонту вул. Генерала Кульчицького в сумі 28,000 тис.грн.

На проведення робіт з поточного ремонту доріг (в тому числі виготовлення кошторисної документації) передбачено бюджетних коштів в сумі 91 000,000 тис.грн.

Станом на 01.10.2023 використано коштів на ремонт доріг по вулицям міста на суму 15 170,737 тис.грн (22 797,00 кв.м), у тому числі:

вул. Олександрійська – 2 662,267 тис.грн (3 727,00кв.м) на виготовлення ПКД, проведення експертизи, проведення робіт, здійснення технагляду;

вул. Юрія Краснокутського – 2 971,928 тис.грн (4 435,00 кв.м) на виготовлення ПКД, проведення експертизи, проведення робіт, здійснення технагляду;

вул. Перша Виставкова - 9 438,425 тис.грн (14 635,00 кв.м) на виготовлення ПКД, проведення експертизи, проведення робіт, здійснення технагляду;

вул. Київська - 60,465 тис.грн на виготовлення ПКД, проведення експертизи;

вул. Преображенська - 37,652 тис.грн на виготовлення ПКД, проведення експертизи.